



Status på letbanebyggeriet


Følg byggeriet på:
www.dinletbane.dk

Kommuner

Kommune	Anlægsarbejde*	Skinnelægning*	Kørestrømsanlæg*
Lyngby-Taarbæk	100%	100%	15%
Gladsaxe	96%	85%	-
Herlev	100%	95%	30%
Rødovre	100%	100%	100%
Glostrup	100%	100%	100%
Brøndby	100%	100%	100%
Vallensbæk	100%	100%	100%
Ishøj	100%	100%	100%

 Perrongulv monteret på **29 ud af 29 stationer**

 Tog leveret til Hovedstadens Letbane **22 ud af 29**

 Skinner lagt igennem vejkruds **63 ud af 63**

 Kontrol- og vedligeholdelses-center **100%**

*Den procentvise færdiggørelse af anlægsarbejde, skinnelægning og kørestrømsanlæg viser, hvor langt vi er i hver enkelt kommune. Den viser ikke hvor på strækningen i hver enkelt kommune, arbejdet er færdigt. Færdiggjort anlægsarbejde betyder, at det er muligt at igangsætte skinnelægningen. På strækninger, hvor anlægsarbejdet er 100 procent færdiggjort efter denne oversigt, kan der derfor stadig være udestående vejarbejder. F.eks. udlægning af det øverste slidlag asfalt.

