



Status på letbanebyggeriet


Følg byggeriet på:
www.dinletbane.dk

Kommuner

Kommune	Status på anlægsarbejder*	Status på skinnelægningen*	Kørestrømsanlæg
Lyngby-Taarbæk	98%	96%	15%
Gladsaxe	96%	35%	0%
Herlev	99%	70%	20%
Rødovre	100%	99%	99%
Glostrup	99%	100%	100%
Brøndby	99%	99%	70%
Vallensbæk	100%	99%	85%
Ishøj	100%	99%	95%

 Perrongulv monteret på **28 ud af 29 stationer**

 Tog leveret til Hovedstadens Letbane **18 ud af 29**

 Skinner lagt igennem vejkryds **61 ud af 63**

 Kontrol- og vedligeholdelsescenter **98%**

*Den procentvise færdiggørelse af anlægsarbejdet og skinnelægningen viser, hvor langt anlægsarbejdet og skinnelægningen er i procent i hver enkelt kommune. Den viser ikke hvor på strækningen i hver enkelt kommune, arbejdet er færdigt. Færdiggjort anlægsarbejde betyder, at det er muligt at igangsætte skinnelægningen. På strækninger, hvor anlægsarbejdet er 100 procent færdiggjort efter denne oversigt, kan der derfor stadig være udestående vejarbejder. F.eks. udlægning af det øverste slidlag asfalt.

